



## Brønshøj Parcellforening

### Referat af byggemøde nr. 2 2.2.2022.

1. Til stede:

Kasper Thomsen (KT), P.P.Brolægning.

Ulrik Jeppesen (UJ), P.P.Brolægning.

Claus Thorsen (CT), Brønshøj Parcellforening.

2. Arbejdets stadi:

a. Entreprisen:

**Engelholmvej etape 1:**

Fortov og kantsten udført.

GAB i forkant fortov udført.

Overkørsler til nr. 11, 13 og 15 udført.

**Thurebyholmvej etape 2:**

Fortov og kantsten udført

GAB i forkant fortov udført.

Overkørsler til nr. 8 og 10 (på Engelholmvej) udført

**Sparresholmvej etape 3:**

Fortov og kantsten udført

GAB i forkant fortov udført.

Overkørsler til nr. 20 og 22 udført

**Engelholmvej etape 4:**

Fortov og kantsten udført

Overkørsler til nr. 14, 16, 18, 20, 22 og 24 udført

**Thurebyholmvej etape 5:**

Kantsten sat.

**Sparresholmvej etape 6:**

Kantsten opgravet

**Thurebyholmvej etape 7:**

Kantsten opgravet.

b. Indkørsler:

Regulering Engelholmvej 11 og 13 og Thurebyholmvej 8 og 10 udført.

3. Kommende arbejder

- a. Færdiggørelse etape 4 med GAB og kantfyldning. Færdig fredag d. 4.2.
- b. Uge 6: Færdiggørelse etape 5 med fortovsfliser, GAB og kantfyldning. Asfalt udføres fredag i uge 6.
- c. Uge 6: Færdiggørelse etape 6 med kantsten, fortovsfliser, GAB og kantfyldning. Asfalt udføres fredag i uge 6.
- d. Uge 6: Færdiggørelse etape 7 med kantsten, fortovsfliser, GAB og kantfyldning. Asfalt udføres fredag i uge 6.
- e. Mandag d. 7.2. skæres asfalt etape 8, 9, 10, 11 og 17.
- f. Etape 8 påbegyndes mandag d. 7.2
- g. Etape 8, 9, 10 og 11 forventes færdig d. 18.2.

#### 4. Økonomi

- a. Regulering af tilbudssum. CT accepteret 100.000 kr excl. moms.
- b. Ekstra arbejder siden sidst: Regulering af mængder afretningsgrus. KT vender tilbage.
- c. Aftalt regulering af afretningsgrus Thurebyholmvej etape 2: +5 cm. Sparresholmvej etape 3: +0 cm
- d. Afretningsgrus Etape 4: +3 cm

#### 5. Ledningsejere

- a. Hævning af dæksler i kommende cirkelbump ved Thurebyholmvej udføres af Hofor.
- b. Hofor vedr. stophanedæksler i fortov m.h.b. på hvordan dækslerne hæves.

#### 6. Afspærring:

- a. Der opsættes A 39 skilte, vejarbejder i begge ender af den vej, hvor der arbejdes.
- b. Der opsættes i begge ender, når fortovsarbejde pågår: **"Fodgængere henvises til modsatte fortov"**

7. Næste byggemøde: 16.2.2022 kl 11.30

8. Evt.

Referent: Claus Thorsen